

18. hét - GYAKORLAT

Frekvenciaváltó paraméterezése és üzembe helyezése

1,5 kW-os aszinkron motor üzembe helyezési ellenőrző listája

Lépés	Ellenőrzés / paraméter	Érték
1	Bekötések	
2	Motorfeszültség	
3	Névleges áram	
4	Teljesítmény	1,5 kW
5	Névleges frekvencia	
6	Fordulatszám	
7	$\cos \varphi$	
8	Min./max. frekvencia	
9	Gyorsítás/lassítás	
10	Auto-Tuning	
11	Forgásirány	
12	Áram / hibajelzések	